

Отчет об исполнении плана реализации
Муниципальной программы города Азова "Развитие транспортной системы в городе Азове" за I полугодие 2017 года

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено на 01.07.2017, тыс.руб.
						предусмотрено муниципальной программой	факт на 01.07.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. "Развитие транспортной инфраструктуры города Азова"					46 682,6	16 326,5	24 005,6
1.1	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров	МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович)	содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме	01.01.2017	31.12.2017	34 439,2	16 326,5	23 905,6
	Контрольное событие программы: содержать не менее 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров			X	X	X	X	X
1.2	Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров	МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович)	капитально отремонтировать 0,719 км автомобильных дорог	01.01.2017	31.12.2017	12 243,4	-	98,0
	Контрольное событие программы: капитально отремонтировать автомобильную дорогу и тротуар по ул. Мира (от пер. Маяковского до пер. Павлова) в городе Азове Ростовской области			X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Закончено контрактов на 01.07.2017, тыс.руб.
						предусмотрено муниципальной программой	факт на 01.07.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Подпрограмма 3. "Социальный маршрут «Хутор Задонье»					1 831,8	-	-
3.1	Основное мероприятие 3.1. Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье	Администрация города Азова (Скрябин Сергей Владимирович)	обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии хутор Задонье по согласованным графикам движения	01.03.2017	31.12.2017	1 831,8	-	-
	Контрольное событие программы: перевезены не менее 72000 пассажиров на линии хутор Задонье			X	X	X	X	X
	Итого по муниципальной программе					48 514,4	16 326,5	24 003,6

Заместитель начальника Управления ЖСХ

 Н.И. Дрозд

Заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера

 Н.П. Литвинова

Согласовано:

Начальник финансового управления администрации г. Азова

 А.П. Шурховецкий